

Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon

Belagssanierung Hartplatz Orenbergstrasse Abnahme Schlussabrechnung

Beleuchtender Bericht der Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon

Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2021

INHALTSVERZEICHNIS

- A. Ausgangslage*
- B. Abrechnung*
- C. Antrag der Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon*
- D. Antrag der Rechnungsprüfungskommission Truttikon*

A. Ausgangslage

Erneuerung vom Hartplatz Orenbergstrasse

An der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2019 wurde für die Belagssanierung «Hartplatz Orenbergstrasse» einen Bruttokredit von Fr. 200'000.00 genehmigt. Die Schlussabrechnung beläuft sich auf Fr. 189'636.15.

B. Abrechnung

	Budget	Effektiv
Baustelleneinrichtung	5'519.65	7'174.75
Vorarbeiten Belagsarbeiten	69'746.00	50'918.55
Walzasphalt	53'658.85	49'929.05
Vorarbeiten Sportbodenbelag	2'961.75	4'622.35
Sportboden	63'588.80	53'249.00
Zusätzliche Arbeiten	4'308.00	5'858.20
Weitere nicht budgetierte Ausgaben		* 14'884.25
Total	199'783.05	189'636.15

* Zaunersatz. Dieser Betrag wurde direkt der Jahresrechnung belastet.

Bruttokredit Fr. 200'000.00
Gesamtkosten Fr. 189'636.15

Differenz Fr. 10'363.85

C. Antrag der Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon

Der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2021 wird beantragt, die Abrechnung über Fr. 189'636.15 mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 10'363.85 zu genehmigen. Das Projekt ist abgeschlossen und abgerechnet.

D. Antrag der Rechnungsprüfungskommission Truttikon

Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon

Präsidium



Thomas Lagler

Schulverwaltung



Denise Weyermann



Stellungnahme: Schlussabrechnung Hartplatz Orenbergstrasse

Die Gemeindeversammlung hat am 11. Dezember 2019 einen Kredit von 200'000 CHF für die Belegsanieung des Hartplatzes genehmigt.

Die von der Schulpflege vorgelegte Schlussrechnung weist folgende Eckwerte aus:

	Budget	Effektiv
Baustelleinrichtung	5'519.65	7'174.75
Vorarbeiten Belagsarbeiten	69'746.00	50'918.55
Walzasphalt	53'658.85	49'929.05
Vorarbeiten Sportbodenbelag	2'961.75	4'622.35
Sportboden	63'588.80	53'249.00
Zusätzliche Arbeiten	4'308.00	5'858.20
Weitere nicht budgetierte Ausgaben*	0.00	14'884.25
Total	199'783.05	189'636.15

* Zaunersatz: Dieser Betrag wurde direkt der Jahresrechnung belastet.

Die Prüfung dieser Bauabrechnung gab zu folgenden Bemerkungen Anlass:

- Die RPK hat die Bauabrechnung geprüft und festgestellt, dass diese nicht sauber geführt wurde. So wurden mehrere Bauvorhaben sowohl rechnungstechnisch als auch buchhalterisch vermengt (Belegsanieung Pausenplatz, Belagsanieung Parkplatz + Kreditbegehren Allwetterplatz). Ursache dieser Vermischung war, dass die Schulpflege die Rechnungsführung nicht über diese Vorhaben informierte. Dies erschwerte sowohl die Prüfung als auch die Nachvollziehbarkeit massiv.
- Die RPK erwartet, dass die Schulpflege bei künftigen Investitionen pro Vorhaben ein Investitionskonto führt. Hierzu ist die Rechnungsführung frühzeitig einzubeziehen. Jeder Lieferant stellt pro Vorhaben Rechnung, welche diesem Investitionskonto belastet werden. Auf eine Direktverbuchung ist zu verzichten. Nur so ist für den Stimmbürger nachvollziehbar, wie hoch die effektiven Kosten waren.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, diesen Kredit zu genehmigen.

Für die Rechnungsprüfungskommission

Martin Breitenstein Martin Renggli
Präsident Aktuar

Geht an:

- Sekundarschulgemeinde Ossingen-Truttikon